

ПРОТОКОЛ № 8

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Визинга» на 2018-2022 годы»

31.07.2018
14-00 часов

с. Визинга

Присутствовали:

Заместитель председателя Комиссии - В.С.Татаринов
Секретарь Комиссии - Н.В. Мамаенко
Члены комиссии - Г.П. Белаш
- С.А. Пименов
- А.Г. Попов
- А.В. Анисимов
- В.В. Рочева

Приглашенные: А.А. Батищев, Е.В. Князева

ПОВЕСТКА:

1. Отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в муниципальную программу СП «Визинга» «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Визинга» на 2018-2022 годы» на 2018 год.
2. Информация по размещению сведений в ГИС ЖКХ.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ Татаринова В.С., который пояснил, что в течение июля активно велись работы по благоустройству дворовых территорий и общественной территории. По дворовым территориям были запланированы следующие виды работ: ремонт подъезда к МЖД по ул. Советская, д. 13, ул. Первомайская, д. 17, ул. Октябрьская, ул. Калинина, ремонт придомовых территорий, ремонт гранулятом. Срок выполнения предполагался к 30 сентября, но благодаря плодотворной и слаженной работе, весь объем намеченных мероприятий по контракту завершен в полном объеме ранее установленного срока к 31.07.2018 г. Документы приняты на оплату. Проверка сметной стоимости объекта осуществлялась АУ РК "Управление госэкспертизы РК" по договору оказания услуг на сумму 6 374,36 рублей.

В настоящее время для завершения всех работ, намеченных по благоустройству дворовых территорий, необходимо заключить договоры на приобретение светильников уличного освещения на сумму 76,0 тыс. руб. в количестве 14 штук и изготовление скамеек в количестве 6 штук - 10,0 тыс. руб.

По общественной территории (пешеходная дорожка (тротуар) по ул. Мира). Запланирована замена деревянного тротуара на плиточный: на общую сумму расходов 1 3001, тыс. руб.

Виды работ: приобретение и доставка строительного материала (тротуарная плитка и бордюр, цемент, песок), транспортные услуги по перевозке и доставке песка и строительных материалов, изготовление и установка ограждения, укладка плитки, проверка сметной документации.

На 31.07.2018 г. заключены 4 договора с Индивидуальными предпринимателями: приобретение и доставка строительного материала (бордюр) 497 шт., приобретение и доставка строительного материала (тротуарная плитка) 198 кв.м., работы по замене деревянного тротуара на плиточный (укладка плитки площадью 60 кв.м.), приобретение и доставка строительного материала (цемент) 80 мешков, весом 50 кг.

Общая сумма договоров составила 328,7 тыс. рублей. На сегодня запланированный объем работ выполнен в полном объеме. Договоры оплачены. Работа по благоустройству общественной территории продолжается.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению. Продолжить работу.

Принято единогласно

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ Татарниова В.С., который проинформировал, что в ГИС ЖКХ информация регулярно обновляется, размещаются и добавляются необходимые документы, контракты, фотоотчеты и иные материалы.

Отчеты о ходе реализации мероприятий по комфортной городской среде представляются еженедельно в установленные сроки. 30 июля 2018 года состоялась сессия Совета поселения. Правила по благоустройству пока не актуализированы, проект по внесению изменений в Правила благоустройства рассматривался на публичных слушаниях. Сейчас находится на доработке, внесение решение будет принято до конца июля.


По второму вопросу РЕШИЛИ:

1. информацию принять к сведению.

2. продолжить работу по размещению необходимых сведений в ГИС ЖКХ.

Принято единогласно (отчет на 31.07.2018 г. прилагается)

Заместитель председателя Комиссии



В.С.Татарниов

Секретарь Комиссии



Н.В. Мамаенко